

発行日：2026年 5 月 25 日

品質保証部 殿

機械組立て完了通知書

回送ルート：組立部 → 設計部門 → 品証部

下記の機械の組立てが終了しましたので、通知します。

工事番号	2814
機 械 名	DF
完成年月日	2026年 5 月 25 日
組 立 場 所	E1 棟 1 番
チェック項目	P2 自主点検シートによる。
ペンディング項目	ペンディングシートによる。
備 考	

部長・課長	組立代表者
	
作業担当者	
部 署	氏 名
組立部	山下 



<<設計部確認>>

設計 担当者 確認欄	・ 社内製作仕様書	確認印
	・ 客先承認図	
	中途取決め通りに出来上がっています。	



品質保証部	
検査 予定日	5 月 29 日

組立完了自主点検シート

点検日: 2025. 5. 25

製造番号	2814
機械・ユニット	DF

点検者印	部長印
	

点検項目		点検欄 (○ or X)	備考
組立作業確認	1 Iマークは全てのボルトに付けられているか?	○	
	2 必要な場所に油を塗布しているか?	○	
	3 必要な場所にグリスを充填しているか?	○	
	4 グリスニップル口の向きは適切か?	○	
干渉チェック	5 グリスニップルが回転軸、ハンドル等に干渉しないか?	○	
	6 可動部と固定部の干渉箇所はないか?	○	
動作確認	7 ハンドルはスムーズに回るか?	○	
	8 その他回転物はスムーズに回るか?	○	
	9 モーターは問題なく作動するか?	/	
	10 空圧シリンダーはスムーズに動くか?	/	
	11 油圧シリンダーはスムーズに動くか?	/	
	12 クーラント経路をエアで確認したか?	/	
数値関係	13 デジタルカウンターの数値はあっているか?	/	
	14 通り芯は公差内に収まっていたか?(ミルの場合)	/	
	15 組図によるストロークチェックはしたか?	○	
	16 組図に指定のある各種設定値は公差内に収まっているか? ※図面に数値記入のこと。	○	
外観チェック	18 塗装色は社内製作仕様書と一致しているか?	○	
	19 塗装が必要なすべての場所に塗装しているか?	△	調整部まだ
	20 塗装が剥けている箇所はないか?	○	
	21 キズ・凹みなどないか?	○	
	22 錆はないか?	○	
据付用	23 据付水平基準マークはあるか?	○	
	24 据付センター基準線は入っているか?	○	
	25 据付面(機械底面)に塗装していないか?	○	
シール・銘板	26 グリスシールは全て貼り付けたか?	○	
	27 回転シールは全て貼り付けたか?	○	
	28 社銘板・オーダー銘板は付いているか?	△	金銘板まだ
	29 空圧ゲージの銘板はあるか?	○	
	30 油圧ゲージの銘板はあるか?	○	
	31 センサーの銘板はあるか?	○	
外観検査準備	32 ペンディングリストは取り付けたか?	○	
	33 検査のため、電源・エア・電源・油圧源を切っているか?	/	
	34 組立て完了シールは? ※シールは機械のベッド、フレーム等の裏側から見て右端下側、外から容易に見える箇所。貼る場所が無い場合は裏側で適当な箇所。	添付済 未添付	
出荷準備	36 単品納入品リストの部品は揃っているか?	/	

2026 年 5 月 25 日

機械組立通知書 ペンディング項目リスト

本紙にペンディングリストの1枚目を貼り付けて、コピーを組立完了通知書に添付して回送して下さい。
また、2枚目カードは作業完了後に完了日付、処理担当者を記入の上、品質保証部へ提出して下さい。

ペンディングリスト			
オーダー	2814		
機器名	DFSL		
場 所			
内 容	フレックスカパー 未解放		
手配先			
手配日		完了 予定日	6/1

ペンディングリスト			
オーダー	2814		
機器名	DFTR		
場 所	移動機 固定機		
内 容	試運転時 パワーロック 組立		
手配先			
手配日		完了 予定日	

ペンディングリスト			
オーダー	2814		
機器名	DFCL		
場 所			
内 容	DFTR パワーロック 組立後 ボールロックピン 組立		
手配先			
手配日		完了 予定日	

ペンディングリスト			
オーダー	2814		
機器名	DFOF8		
場 所			
内 容	原点指針等 操業確認後 組立		
手配先			
手配日		完了 予定日	

ペンディングリスト			
オーダー	2814		
機器名	DFRD		
場 所			
内 容	外観検査後 ブレーキ 開→閉へ		
手配先			
手配日		完了 予定日	6/1

ペンディングリスト			
オーダー	2814		
機器名	DFSL		
場 所			
内 容	操業確認後 カップリング 組立		
手配先			
手配日		完了 予定日	

(備考)

2026 年 5 月 25 日

機械組立通知書 ペンディング項目リスト

本紙にペンディングリストの1枚目を貼り付けて、コピーを組立完了通知書に添付して回送して下さい。
また、2枚目カードは作業完了後に完了日付、処理担当者を記入の上、品質保証部へ提出して下さい。

ペンディングリスト			
オーダー	2814		
機器名	DFOF 2		
場 所			
内 容	クバー 外観検査後 組立		
手配先			
手配日		完 了 予 定 日	

ペンディングリスト			
オーダー	2814		
機器名	DFTL		
場 所			
内 容	キャブベース センターベース 未納入		
手配先			
手配日		完 了 予 定 日	5/以降

③

④

⑤

⑥

(備考)